



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ муниципального района Алексеевский Самарской области

пятого созыва

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район, с.Алексеевка, ул. Советская – 7
т.(84671)2-23-41; факс 2-11-50

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2019 года № 428

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального района Алексеевский Самарской области от 28.08.2019 года по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и правомерного использования средств, выделенных в 2018 году и первом полугодии 2019 года на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы»

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Алексеевский Самарской области Лобиной М.П. по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и правомерного использования средств, выделенных в 2018 году и первом полугодии 2019 года на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы», Собрание представителей муниципального района Алексеевский Самарской области **РЕШИЛО:**

1. Отчет председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района Алексеевский Самарской области Лобиной М.П. по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и правомерного использования средств, выделенных в 2018 году и первом полугодии 2019 года на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы», утвердить согласно приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Собрания представителей муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания
представителей муниципального
района Алексеевский



Н.В. Мухортова



Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Алексеевский
Самарской области
от 25 сентября 2019 года №428

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и правомерного использования средств, выделенных в 2018 году и первом полугодие текущего 2019 года на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы»

Контрольные мероприятия проведены председателем Контрольно-счетной палаты Алексеевского района Самарской области Лобиной М.П.

Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Алексеевского района Самарской области на 2019 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального района Алексеевский.

Предмет контрольного мероприятия: муниципальные правовые акты, бухгалтерские и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета, платежные и иные первичные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств бюджета, муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы.

Проверяемый период деятельности: 2018 г, 1 полугодие текущего 2019г.

Цели контрольного мероприятия: оценка правомерности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 29 июля 2019 года по 29 августа 2019 года.

Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием (по данным кассового исполнения бюджета): 12953,1 тыс. рублей.

Краткая характеристика проверяемой сферы предмета и деятельности объекта (ов) контроля. Полное наименование объекта контроля – администрация муниципального района Алексеевский Самарской области (Администрация района). Юридический адрес: 446350, Самарская область, Алексеевский район, с.Алексеевка, ул. Советская, д.7. Администрация района действует на основании Устава муниципального района Алексеевский Самарской области, принятого решением Собрания представителей Алексеевского района Самарской области от 15.05.2014 №525, зарегистрированного 11.06.2015г. в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации. Администрация

является главным распорядителем бюджетных средств Алексеевского района по выполнению мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы.

Результаты контрольного мероприятия.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Алексеевского муниципального района осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Алексеевский от 30.11.2017 №351 (в редакции от 21.03.2019 №65).

Протоколами общественных обсуждений утверждены Правила благоустройства, информация размещена на сайтах сельских поселений.

Протоколом общественной муниципальной комиссии Администрации района от 24.01.2018 №2 утвержден адресный перечень дворовых территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в 2018 году:

- территория многоквартирных домов №4, №6 по ул. Молодежная, №22 по ул. 50 лет Октября с. Алексеевка.

Протоколом общественной муниципальной комиссии Администрации района от 12.02.2018 №3 утвержден адресный перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой:

- территория прилегающая к зданию МФЦ, площадь с. Алексеевка, ул.50 лет Октября, 2А-4.

- парковка ул. Советская, 50 возле Сбербанка.

Протоколом общественной муниципальной комиссии Администрации района от 14.01.2019 №1 утвержден адресный перечень дворовых и общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в 2019 году:

- территория многоквартирных домов по ул.50 лет Октября д.24,26,28(дворовая);

- площадь с. Алексеевка, по ул.Советская, 39-58 «Арбат» (общественная территория);

- автопарковка с. Алексеевка по ул. Советская, 50(общественная территория);

- ремонт пешеходной дорожки от ул. Л.Толстого до ул. Ленинская (общественная территория).

Для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено выделение Алексеевскому муниципальному району субсидии: **2018год** - в сумме 4690,9 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 2350,9 тыс. рублей (соглашение о предоставлении в 2018 году субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы от 28.03.2018 № 36602000-1-2018-003, заключенное с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее – Министерство энергетики), постановление Правительства Самарской области от 02.02.2018

№56 «Об утверждении распределения на 2018 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы»); на мероприятия по благоустройству общественных территорий в сумме 2340,0 тыс. рублей (соглашение о предоставлении в 2018 году субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы от 19.06.2018 № 81, заключенное с Министерством энергетики: соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 15.05.2018 № 36602000-1-2018-010, заключенное с Министерством энергетики; постановление Правительства Самарской области от 26.04.2018 №227 «Об утверждении распределения на 2018 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (в редакции от 20.06.2018). **2019 год** - в сумме 8364,7 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 3419,3 тыс. рублей (соглашение о предоставлении в 2019 году субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы от 15.04.2019 № 36602000-1-2019-003, заключенное с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее – Министерство энергетики), постановление Правительства Самарской области от 29.03.2019 №182 «Об утверждении распределения на 2019 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы»); на мероприятия по благоустройству общественных территорий в сумме 4945,4 тыс. рублей (соглашение о предоставлении из бюджета Самарской области бюджету муниципального образования Самарской области субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы от 05.04.2019 № 36602000-1-2019-002, заключенное с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области; постановление Правительства Самарской области от 29.03.2019 №182 «Об утверждении распределения на 2019 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы»).

Условиями соглашений, заключенных с Министерством энергетики является установление предельной доли софинансирования за счет средств местного

бюджета не менее 5,0% от общего объема финансирования соответствующего расходного обязательства муниципального образования.

В соответствии с решением Собрания представителей Алексеевского района от 27.12.2017 №213 (в редакции от 04.12.2018 №324) на софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий предусмотрено выделение средств в 2018 году за счет местного бюджета в размере 552,4 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий :

-на 2018 год доведены до Администрации района в сумме 5243,3 тыс. рублей, в том числе:

- 4690,9 тыс. рублей – средства областного и федерального бюджетов (89,5%);

- 552,4 тыс. рублей – средства бюджета района (10,5%).

-на 2019 год доведены до Администрации района в сумме 8804,9 тыс. рублей, в том числе:

- 8364,7 тыс. рублей – средства областного и федерального бюджетов (95,0%);

- 440,2 тыс. рублей – средства бюджета района (5,0%).

Паспортом программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы. предусмотрен объем бюджетных ассигнований: - на 2018 год в общей сумме 6043,04 тыс. рублей, в том числе: 4690,83 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 1352,21 тыс. рублей - за счет средств бюджета района; – на 2019 год в общей сумме 9504,93 тыс. рублей, в том числе : 8364,67 тыс. рублей - за счет областного бюджета, 1140,26 тыс. рублей - за счет средств бюджета района. Ожидаемые конечные результаты программы – улучшение состояния территорий муниципального района Алексеевский, благоустроенность населенных пунктов, увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений.

В целях реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы Администрацией района заключено в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) в 2018 году 7 муниципальных контрактов на общую сумму 5243216,01 рублей, в 2019 году 3 муниципальных контракта на общую сумму 5243216,01 рублей. Закупки работ, услуг осуществлены Администрацией района в 2018 году:

1. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (закупки у единственного подрядчика на сумму, не превышающую ста тысяч рублей). Данные закупки осуществлены Администрацией района путем заключения 3-х договоров (муниципальных контрактов), в том числе:

- **2 муниципальных контракта с Индивидуальным предпринимателем Несмеяновым Василием Викторовичем:**

- от 21.06.2018 №1-18 на выполнение работ по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2022 годы (локальный ресурсный сметный расчет №РС-2а, благоустройство общественной территории-площадь в с. Алексеевка по адресу: Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 2А-4, устройство освещения (земляные работы и установка опор) на сумму 93088,96 рублей (общественные территории).

Срок выполнения работ в договоре – до 31.08.2018, срок действия договора – до 29.12.2018г.

По результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ по форме (КС-2) от 30.07.2018 на сумму 93088,96 рублей и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объёме, за счет средств местного бюджета в сумме 9308,90 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 83780,06 рублей, в соответствии с платёжными поручениями №801 от 01.08.2018, №1034 от 24.09.2018.

- от 22.06.2018 №2-18 на выполнение работ по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2022 годы (локальный ресурсный сметный расчет №РС-2б, устройство освещения (монтаж светильников) по адресу: Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. 50 лет Октября, 2А-4) на сумму 99976,14 рублей (общественные территории).

Срок выполнения работ в договоре – до 31.08.2018, срок действия договора – до 29.12.2018.

По результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ по форме (КС-2) от 30.07.2018 на сумму 99976,14 рублей и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объёме, за счет средств местного бюджета -9997,61, за счет средств областного бюджета – 89978,53 рублей в соответствии с платёжными поручениями №800 от 01.08.2018, №1033 от 24.09.2018.

- 1 муниципальный контракт с ООО «АРТ ДОР СТРОЙ»:

от 29.10.2018 №4-18 на выполнение работ по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2022 годы (локальный ресурсный сметный расчет №РС-7, благоустройство дворовой территории – устройство пешеходной дорожки к МКД №30, расположенного по адресу: Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка) на сумму 93248,18 рублей (дворовые территории).

Срок выполнения работ в договоре – до 09.11.2018.

Срок действия договора – до 31.12.2018.

По результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ по форме (КС-2) Акт-238 от 02.11.2018 на сумму 93248,18 рублей и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме, за счет средств областного, федерального и местного бюджета, в установленные договором сроки в соответствии с платёжными поручениями № 1325 от 28.11.2018, №1328 от 29.11.2018.

2. По итогам определения подрядчиков конкурентными способами (по итогам электронных аукционов):

- с **ООО «АРТ ДОР СТРОЙ»** было заключено 2 (два) муниципальных контракта:

- муниципальный контракт №0142300040018000005 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2022 годы на общую сумму 1998070,77 рублей (общественные территории).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2018 года.

Срок действия контракта: с 10.05.2018 – 31.12.2018 года.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ №150 от 11.07.2018 по муниципальному контракту от 10.05.2018 (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме оплаты в установленные договором сроки в соответствии с платёжными поручениями: №640 от 16.07.2018; №808 от 08.08.2018; №810 от 10.08.2018; № 814 от 13.02.2018; №815 от 13.08.2018г.;

- муниципальный контракт №0142300040018000007 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2022 годы на общую сумму 572832,36 рублей.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2018 года.

Срок действия контракта: с 18.05.2018 – 31.12.2018г.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлены Акты о приёмке выполненных работ №АКТ-138 от 20.06.2018, по муниципальному контракту от 18.05.2018 (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме с нарушениями сроков оплаты в соответствии с платёжными поручениями №623 от 16.07.2018; № 797 от 26.07.2018;

- с **Индивидуальным предпринимателем Тяминовым Рафаилем Рахимжановичем** был заключен 1 (один) муниципальный контракт:

- муниципальный контракт №0142300040018000002 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Самарской области» на 2018-2022 годы на общую сумму 1945999,60 рублей (дворовые территории).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2018 года.

Срок действия контракта: 05.03.2018 – 31.12.2018.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ №АКТ-04/07

от 18.07.2018 по муниципальному контракту от 05.03.2018 (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме оплаты в установленные договором сроки в соответствии с платёжным поручением №798 от 26.07.2018;

3. По итогам определения подрядчиков конкурентными способами (по итогам проведения запроса котировок):

- с **ООО «АРТ ДОР СТРОЙ»** был заключен 1 (один) муниципальный контракт:

- муниципальный контракт №042300040018000014 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Самарской области» на 2018-2022 годы на общую сумму 440000,0 рублей (общественные территории).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2018 года.

Срок действия контракта: 10.08.2018 – 31.12.2018.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ №АКТ-5 от 24.08.2018 по муниципальному контракту от 10.08.2018 (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме оплаты в установленные договором сроки в соответствии с платёжными поручениями №1002 от 12.09.2018, №1022 от 19.09.2018, №1035 от 25.09.2018;

Закупки работ, услуг осуществлены Администрацией района в 2019 году:

1. По итогам определения подрядчиков конкурентными способами (по итогам электронных аукционов):

- с **ООО «АРТ ДОР СТРОЙ»** был заключен 1 (один) муниципальный контракт:

муниципальный контракт №0142300040019000012 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы на общую сумму 745654,12 рублей (дворовые территории).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2019 года.

Срок действия контракта: с 20.05.2019 – 31.12.2019г.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлен Акт о приёмке выполненных работ №01/06-2019 от 12.07.2019 по муниципальному контракту от 20.05.2019 (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме оплаты в установленные договором сроки в соответствии с платёжными поручениями: №800 от 22.07.2019; №801 от 22.07.2019;

- с **ООО «Цефей»** был заключен 1 (один) муниципальный контракт:

муниципальный контракт №0142300040019000007 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы на общую сумму 2828802,35 рублей (дворовые территории).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2019 года.

Срок действия контракта: с 19.04.2019- 31.12.2019г.

В результате увеличения стоимости выполненных работ по фактическому исполнению муниципальных контрактов (по основаниям пункта 2.4. контракта – увеличение цены контракта не более чем на 10% пропорционально изменению объемов работ) заключено дополнительное соглашение от 25.06.2019г. на общую сумму 2853566,93 рублей.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлены Акты о приемке выполненных работ: №АКТ-4а от 12.07.2019, №АКТ-6 от 12.07.2019г. по муниципальному контракту от 19.04.2019 (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме оплаты в установленные договором сроки в соответствии с платежным поручением №801 от 22.07.2019г.

- с **ООО «СтройРемонт»** был заключен 1(один) муниципальный контракт:

муниципальный контракт №0142300040019000006 на выполнение работ по реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы на общую сумму 4110573,20 рублей (общественные территории).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2019 года.

Срок действия контракта: с 15.04.2019 г.

В результате увеличения стоимости выполненных работ по фактическому исполнению муниципальных контрактов (по основаниям пункта 2.4. контракта – увеличение цены контракта не более чем на 10% пропорционально изменению объемов работ) заключено дополнительное соглашение №1 от 09.07.2019г. на общую сумму 4110573,2 рублей.

Работы выполнены в установленные контрактом сроки, по результатам выполненных работ оформлены Акты о приемке выполненных работ: №1 от 16.07.2019г., №2 от 16.07.2019г., №3 от 16.07.2019г (дата подписания актов 23.07.2019г.) по муниципальному контракту от 15.04.2019г (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме оплаты в установленные договором сроки в соответствии с платежным поручением №886 от 08.08.2019г.

В ходе визуального осмотра на соответствие объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ (установка малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях), объемам, отраженным в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 по контрактам осуществленного в период проведения основного этапа контрольного мероприятия, отклонений не установлено.

Выводы:

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский

Самарской области» на 2018-2024 годы предусмотрено: на 2018 год средств в размере 5243,3 тыс. рублей, в том числе: 2378,8 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 2312,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 552,4 тыс. рублей - за счет средств бюджета района; на 2019 год средств в размере 8804,9 тыс. рублей, в том числе: 7193,6 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета, 1171,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 440,2 тыс. рублей – за счет средств бюджета района.

2. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2018-2024 годы является Администрация Алексеевского района.

3. Объем выполненных работ по благоустройству составил:

- в 2018 году 5243,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – 4690,9 тыс. рублей (89,5%); за счет средств бюджета района – 552,4 тыс. рублей (10,5%);

- на 09.08.2019 год - 7709,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – 7324,3 (95%); за счет средств бюджета района – 385,5 тыс. рублей (5%).

4. В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

5. Администрацией района были нарушены условия муниципального контракта в части не соблюдения сроков оплаты выполненных работ, в связи с несвоевременным поступлением средств областного бюджета (контракт №0412300040018000007 от 18.05.2018г.).

Предложения:

1. Направить настоящий отчет Главе Администрации Алексеевского района.

2. Рассмотреть результаты проверки, учесть недостатки, выявленные в ходе проверки.

3. Принять меры по предупреждению выявленных нарушений.